



Secretaría de Educación Pública Subsecretaria de Educación Superior Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

ECHA DEL RE	EPORTE	04/08/2022	MES REPORTADO.	jul-22		
ESTADO	E:	STADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD POLITÉCE	NICA DE TEXCOCO	
		INFRAESTRUCTURA EDUCAT	IVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOS	Y SUPERIOR FONDO DE		
PROGRA	MA Y AÑO	APORTAC	IONES MÚLTIPLES EJERCICIO	2022		
		META AUTORIZADA		RECURSOS AUTORIZADO	S POR CADA META	
1		Edificio académico de dos niv	eles		20,000,000.00	
2	Mol	piliario γ equipo para edificio académ	ico de 2 niveles		5,000,000.00	
3 4 5	Proyecto d	e iluminación y redes inteligentes de	I campus universitario		3,000,000.00	
	DEFINICIÓN COTIZACIÓN VALIDACIÓN ELABORACIÓ	PROCESO DE CAMBIO DE META DE EQUIPOS O PROYECTO I O PRESUPUESTACIÓN I DE ALGUNA INSTANCIA ÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DMINISTRATIVO	(x) x x x	INSTITUCIÓN ENCARGADA DE LA PROPIA UNIVERSID INSTITUTO DE INFRAESTRUCTI EDUCATIVA DEL ESTAI OTRA CUÁL	AD X URA FÍSICA X	
	OTRO CUÁL	CONVOCATORIA VISITA AL SITIO JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGA DE PROPUESTAS DICTAMEN Y FALLO		CARGO E-MAIL rectoria.u	A INSTANCIA EJECUTORA JOÉ URBINA SALAZAR RECTOR ptex@uptex.edu.mx 113027 ext 1000	
EMPRESAS C		SO DE HABERSE LICITADO Y DADO F.	ALLO (IBRES)	MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS INICIO TÉRMINO	
1	1					DEDADO
2						PERADO
3						
5	+					FAM
		AVANCE POR CADA META				2022
1 2 3	FÍSICO FÍSICO FÍSICO	FINANCIERO FINANCIERO FINANCIERO		OBSERVACIONES Y/O CON	TENTARIOS GENERALES	2022
4 5	FÍSICO	FINANCIERO FINANCIERO	7	La Universidad está realizano Secretaria de Finanzas del Gl asignación estatal para iniciar l	EM a efecto de obtener la os trámites ante el Instituto	
	CONTACT	TO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE I	NORME.	Mexiquense de la Infraestruc formalizar el convenio de colabo obra por encargo y se están reali al estudio de Meci A la fecha ya se subió toda la ir Planeación y Presupuesto a efect	ración para la realización de la zando las acciones tendientes ánica de suelos. aformación en el Sistema de o de que se genere el Formato	*
NOMBRE CARGO TELÉFONO		DIRECTOR DE ADINISTRACIÓN Y 59592130347 EXT 1001, Celular S	FINANZAS	Anexo 13 con el cual se liberará l parte de la Subsecretaria de Pla Secretaria de Finanzas e iniciar	meación y Presupuesto de la el proceso licitatorio de los 3	
E-MAIL		direction finanzas@uptex.e	du.mx	program	mas.]



022. Año del Quincentenario de Touca de



2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Texcoco de Mora, Estado de México a 25 de mayo de 2022. OFICIO: UPTEX/210C3201000000/266/2022.

M. EN A. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MI INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IMIFE) PRESENTE

MEXIQUENSE DE LA

PHOC

Me permito remitirle un cordial saludo y al mismo tiempo informar lo que mediante el oficio núm. 514.154-28/2022 de fecha 25 de abril del presente año emitido por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, se nos comunicó la asignación de recursos por un importe de \$28,000,000.00 (veintiocho millones de pesos) en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2022) distribuidos de la siguiente manera.

\$20,000,000.00 (veinte millones de pesos) para un edificio académico de dos niveles, \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos) para mobiliario y equipo para el edificio académico de dos niveles y \$3,000,000.00 (tres millones de pesos) para proyecto de iluminación y redes inteligentes del campus universitario.

De conformidad con lo anterior, atentamente solicitamos su valioso apoyo a efecto de celebrar el Convenio de Colaboración para llevar a cabo la construcción de una Unidad Académica tipo U-C2, para lo cual se cuenta con un presupuesto para la ejecución de la obra de \$20,000,000.00 (veinte millones de pesos).

Cabe aclarar que tan pronto se obtenga la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas se les hará de su conocimiento para la formulad **PERADO** definitiva del convenio de colaboración.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENI

ıR

MTRO. NOÉ URBINA SALAZAR RECTOR FAM

secretaria de Educación. 2022

Subsecretaria de Educación.
Subsecretaria de Educación.
Unisecretar a de Educación Superior y Normal.
Dirección General de Educación Superior.
Universidad Politecnica de Texcoco.
Rectoría.









e p. Le Lus Humberto Redriquez, Italiar de la Unidad du kalakun de i spiralego Epitoban González Sánchoz, Director de Administración y Existensia. NUS/ SEGS/delay.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAI, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR





Secretaría de Educación Pública Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

FECHA DEL R	REPORTE	06/09/2022	MES REPORTADO.	ago-22		
ESTADO	E	STADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA I	DE TEXCOCO	
PROGRA	AMA Y AÑO		ATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOS ACIONES MÚLTIPLES EJERCICIO			
		META AUTORIZADA		RECURSOS AUTORIZADOS POI	R CADA META	
1		Edificio académico de dos	niveles		20,000,000.00	
2	Mol	biliario y equipo para edificio acad	émico de 2 niveles		5,000,000.00	
3	Proyecto d	le iluminación y redes inteligentes	del campus universitario		3,000,000.00	
4						
5						
	EN BROCESC	PROCESO DE META	(X)	INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PRO	(x)	
		DE CAMBIO DE META DE EQUIPOS O PROYECTO	X	LA PROPIA UNIVERSIDAD INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA F	ÍSICA X	
		O PRESUPUESTACIÓN	X	EDUCATIVA DEL ESTADO	X	
		DE ALGUNA INSTANCIA	X	OTRA		
	-	ÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DMINISTRATIVO	X X	CUÁL		
		CONVOCATORIA				
		VISITA AL SITIO JUNTA DE ACLARACIONES		DATOS DEL CONTACTO CON LA INS	TANCIA EIECUTORA	
		ENTREGA DE PROPUESTAS		DATOS DEL CONTACTO CON LA INS	TANCIA ELECTORA	
		DICTAMEN Y FALLO		NOMBRE MAESTRO NOÉ U	The second secon	
	OTRO	Conforte 24 de contra o Cons	(a C a a a	CARGO RECT	OR	
		Con fecha 31 de agosto se firmo Colaboración Institucional de C				
		IMIFE y se le solicitó el inicio de	_			
	CUÁL	licitación de la obra		E-MAIL rectoria.uptex@ TELÉFONO 595921302		
				595921302	7 ext 1000	
	EN CAS	SO DE HABERSE LICITADO Y DADO	FALLO			
EMPRESAS C) PROVEEDOR	ES ADJUDICADOS (NO	OMBRES)		CHAS PROGRAMADAS NICIO TÉRMINO	
1	<u> </u>					
3	-			-	U	PERADO
4						
5						FΔM
		AVANCE POR CADA META				0000
1	FÍSICO	0 FINANCIERO	0	OBSERVACIONES Y/O COMENTA	RIOS GENERALES	2022
2	FÍSICO	0 FINANCIERO 0 FINANCIERO	0 0	In the constitution of the		
3 4	FÍSICO FÍSICO	0 FINANCIERO FINANCIERO	,)	La Universidad ya obtuvo la asignación Secretaría de Finanzas del GEM y se firm	50 (50)	
5	FÍSICO	FINANCIERO		Colaboración Institucional de Obra por e		
	CONTACTO	O DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE	NEØRME.	Instituto Mexiquense de la Infraestructi efecto de iniciar el proceso adquisitivo p	oara le ejecución de la	
		11/1/11		obra y se llevó a cabo el estudio de Med Así mismo se inició el tramite para libera		
		UHAND.		correspondiente a los 3 proyectos con lo		
		AU		acciones para llevar a cabo las adquicicio	ones de mobiliario y	
NOMBRE		LIC. SANTIAGO ESTEBAN GONZÁ		equipamiento y la contatación del proye		
CARGO TELÉFONO		DIRECTOR DE AMINISTRACIÓN 59592130247 EXT 1001, Celular		redes inteligentes del Campus Universit	aliu.	
E-MAIL		dréction finanzas@uptex.				





Secretaría de Educación Pública Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

FECHA DEL RE	PORTE	06/10/2022	MES REPORTADO.	sep-22	
ESTADO	ES	TADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	TEXCOCO
PROGRAI	MA Y AÑO		CATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOS TACIONES MÚLTIPLES EJERCICIO		
		META AUTORIZADA		RECURSOS AUTORIZADOS POR C	ADA META
1		Edificio académico de dos			20,000,000.00
2	Mobi	iliario y equipo para edificio acad	lémico de 2 niveles		5,000,000.00
3 4	Proyecto de	iluminación y redes inteligentes	del campus universitario		3,000,000.00
5					
	DEFINICIÓN D	PROCESO DE CAMBIO DE META DE EQUIPOS O PROYECTO	(X)	INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCE LA PROPIA UNIVERSIDAD INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSI	(x) X
	VALIDACIÓN ELABORACIÓ	O PRESUPUESTACIÓN DE ALGUNA INSTANCIA N DE EXPEDIENTE TÉCNICO MINISTRATIVO	X	EDUCATIVA DEL ESTADO OTRA CUÁL	
		CONVOCATORIA VISITA AL SITIO JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGA DE PROPUESTAS DICTAMEN Y FALLO	SI SI	DATOS DEL CONTACTO CON LA INSTA NOMBRE MAESTRO NOÉ URB	
	OTRO	De conformidad con el calenda se tiene estimado iniciar la obr con un plazo de ejecución de 5	a para el 5 de noviembre	CARGO RECTOR	
	CUÁL			E-MAIL rectoria.uptex@up TELÉFONO 5959213027 e	
EMPRESAS O		O DE HABERSE LICITADO Y DADO S ADJUDICADOS (N	O FALLO	MONTO DE CONTRATO FECH CON IVA INI	AS PROGRAMADAS CIO TÉRMINO RADO
3					EAM
5					I Win
		AVANCE POR CADA META	The second secon		2022
1 2 3 4 5	FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO CONTACTO	0 FINANCIERO 0 FINANCIERO FINANCIERO FINANCIERO FINANCIERO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD PARA EST	0 0 0	A la fecha de los \$28,000,000.00 que se tis se cobraron \$18,666,666.66 por lo que se adquisitivos de mobiliario y equipo y al pro iluminación y redes inteligentes del Campu ejercer el recurso a más tardar a finales de .	enen asignados, ya dio inicio a los actos oyecto de us, estimándose
NOMBRE CARGO TELÉFONO E-MAIL		LIC. SANTIAGO ESTEBAN GONZA DIRECTOR DE ADMISTRACIÓN 59592130247 EXT 1001, Celulai difeccion finanzas@uptex	Y FINANZAS r 5583352687		





Secretaría de Educación Pública

Subsecretaría de Educación Superior Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politócnicas

FECHA DEL R	EPORTE	08/11/2022	MES REPORTADO.		3110/2022			
								
ESTADO		ESTADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD	UNIVE	RSIDAD POLITÉCNIC	A DE TEXCO	со	
PROGRA	IMA Y AÑO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIV APORTACI	VA BÁSICA, MEDIA SUPERIO: ONES MÚLTIPLES EJERCICIO		DE			
		META AUTORIZADA		RECURSO	OS AUTORIZADOS F	OR CADA N	1ETA	
1		Edificio académico de dos nive					0,000,000.00	
2	Mo	biliario y equipo para edificio académi	co de 2 niveles				5,000,000.00	
3 4	Proyecto	de iluminación y redes inteligentes del	campus universitario	-			3,000,000.00	
5								ž S
		PROCESO	(x)	INSTITUCIÓN	ENCARGADA DEL P	ROCESO LIC	ITATORIO (x)	
		O DE CAMBIO DE META I DE EQUIPOS O PROYECTO			DPIA UNIVERSIDAD		Х	
		NO PRESUPUESTACIÓN	x		INFRAESTRUCTURA ATIVA DEL ESTADO	AFISICA	x	
		N DE ALGUNA INSTANCIA			OTRA			
		ÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DMINISTRATIVO	X	CUÁL				
	LICITACIÓN							
		CONVOCATORIA	SI					
		VISITA AL SITIO	SI					
		JUNTA DE ACLARACIONES	SI	DATOS DEL CO	ONTACTO CON LA IN	ISTANCIA E	IECUTORA	
		ENTREGA DE PROPUESTAS DICTAMEN Y FALLO	SI	NOMBRE	MAESTRO NOÉ	LIDDINIA CA	1 A 7 A D	
	OTRO	DICTAMEN 1 PALLO	31	CARGO	MAESTRO NOÉ	CTOR	LAZAK	
		El IMIFE llevó a cabo la contratación del Edificio Académico de 2 nivels t	ipo UC2 y en breve se		110	0.000	St	ř
	CUÁL	iniciará la construcción del Edificio para su ejecución de 50 días.	temendose un piazo	E-MAIL	rectoria.upte	@uptex.ed	u.mx	
				TELÉFONO	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	027 ext 1000	the same of the sa	1
	EN CA	SO DE HABERSE LICITADO Y DADO FAI	10					
EMPRESAS C		RES ADJUDICADOS (NOME		MONTO DE CON CON IVA		FECHAS PRO	GRAMADAS TÉRMINO	
	ï						·	
		Harkonnen Costructores S.A. de		19,955,703	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	04/11/2022	31/12/2022	a.
2A		Periféricos y Componentes Integrados, Comercializadora DOPAJ, S.A. DI		1,043,670. 3,021,414.		27/10/2022 28/10/2022	30/11/20//	DADO
3		Manufacturera de Reactores,		2,999,998.	The same of the sa	24/10/2022	31/12/2022	MAD
4								
		AVANCE POR CADA META					F	AM
1	FÍSICO	0 FINANCIERO	0	OBSERVACI	IONES Y/O COMEN	TARIOS GEN	IERALES 🗪	200
2	FÍSICO	30 FINANCIERO	0					リレス
2A	FÍSICO	0 FINANCIERO	0	A la fecha de los \$	28,000,000.00 que	se tienen as	ignados, ya	
3	FÍSICO	51 FINANCIERO			566,666.66 por lo qu			Co.
4	FÍSICO	O DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INF	ODDAT.	iluminación y rede	vos de mobiliario y es inteligentes del C a más tardar a finale	ampus, esti	nándose	
	CONTACT	O DE DA UNIVERSIDAD PARA ESTE INF	ORIVIE.		aus taraar a milah	o delines	.c noviemble	
		MARINE						
NOMBRE		LIC. SANTIAGO/ESTEBAN GONZÁLEZ	SÁNCHEZ					
CARGO		DIRECTOR DE ADINISTRACIÓN Y FII	NANZAS					
TELÉFONO	1	595921 3 0 24 7 EXT 1001, Celular 558						
E-MAIL		direccion.finanzas@uptex.edu	.mx					





Secretaría de Educación Pública Subsecretaria de Educación Superior Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

REGISTRO D	E AVANCE DE METAS DE INFRAESTRU	ICTURA FÍSICA PARA UNIN	REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.
FECHA DEL REPORTE	08/12/2022	MES REPORTADO.	. nov-22
ESTADO	ESTADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO
PROGRAMA Y AÑO	INFRAESTRUCTURA	A EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOS Y SU APORTACIONES MÚLTIPLES EJERCICIO 2022	IS Y SUPERIOR FONDO DE 7 2022
	META AUTORIZADA		RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META
1 2	Edificio académico de dos niveles Mobiliario y equipo para edificio académico de 2 niveles	eles ico de 2 niveles	20,000,000.00
3 Proyec 4 5	Proyecto de iluminación y redes inteligentes del campus universitario	campus universitario	3,000,000.00
EN PROCES DEFINICIÓN COTIZACIÓI VALIDACIÓI ELABORACI TRÁMITE AI LICITACIÓN	PROCESO EN PROCESO DE CAMBIO DE META DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TRÁMITE ADMINISTRATIVO LICITACIÓN CONVOCATORIA VISITA AL SITIO JUNTA DE ACLARACIONES ENTREGA DE PROPUESTAS DICTAMEN Y FALLO	<u>S</u> <u>x</u> <u>x</u> <u>x</u> <u>s</u> <u>s</u> <u>s</u> <u>s</u> <u>s</u>	INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO LA PROPIA UNIVERSIDAD LA PROPIA UNIVERSIDAD INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO OTRA CUÁL DATOS DEL CONTACTO CON LA INSTANCIA EJECUTORA NOMBRE NOMBRE
OTRO			CARGO

OPERADO FAM 2022

El IMIFE llevó a cabo la contratación para la comstrucción del Edificio Académico de 2 nivels tipo UC2 y y con fecha Edificio teniéndose un plazo para su ejecución de 50 31 de octubre de 2022 se inició la construcción del

CUÁL

EN CASO DE HABERSE LICITADO Y DADO FALLO

(NOMBRES) **EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS** 04/11/2022 14/12/2022

19,955,703.33

1,043,670.57

FECHAS PROGRAMADAS

MONTO DE CONTRATO

CON IVA

rectoria.uptex@uptex.edu.mx 5959213027 ext 1000

TELÉFONO E-MAIL

TÉRMINO

INICIO

30/11/2022 30/11/2022

28/10/2022 27/10/2022

> 3,021,414.52 2,999,998.96

31/12/2022

24/10/2022

Harkonnen Costructores S.A. de C.V.	Periféricos y Componentes Integrados, S.a. de C.V.	Comercializadora DOPAJ, S.A. DE C.V.	Manufacturera de Reactores, S.A.	
1	2	2A	3	4

AVANCE POR CADA META

30	100	83	0			
FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	-	CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.
5	100	80	70			TO DE LA UNIVERSIE
FÍSICO	FÍSICO	FÍSICO	FÍSICO	FÍSICO		CONTAC
1	2	2A	3	4		

ejercer el recurso a más tardar a finales del mes de noviembre

os actos adquisitivos de mobiliario y equipo y al proyecto de se cobraron \$23,333,333.32 por lo que se se llevaron a cabo

iluminación y redes inteligentes del Campus, estimándose

A la fecha de los \$28,000,000.00 que se tienen asignados, ya

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES

LIC SANTAGO ESTEBAN GONZÁLEZ SÁNCHEZ 59592130247 EXT 1001, Celular 5583352687 DIRECTOR DE ADINISTRACIÓN Y FINANZAS direccion.finanzas@uptex.edu.mx TELÉFONO NOMBRE CARGO E-MAIL

PERADO

FAM

2022

INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL

Av. Universidad No. 1200, Gol. Xoco, Alcaldia Benito Juárez, 03330 CDMX. Tel. 36 01 16 00 Ext. 67200 - dgutyp.sep.gob.mx







Secretaría de Educación Pública Subsecretaria de Educación Superior Dirección Ceneral de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.

FECHA DEL REPORTE	09/01/2023	MES REPORTADO.	dic-22
ESTADO	ESTADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO
PROGRAMA Y AÑO		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOS Y SUPERIOR FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EJERCICIO 2022	DS Y SUPERIOR FONDO DE O 2022
	META AUTORIZADA		RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META
1	Edificio académico de dos niveles	iiveles	20,000,000.00
2	Mobiliario y equipo para edificio académico de 2 niveles	mico de 2 niveles	5,000,000.00
3 Proyec	Proyecto de iluminación y redes inteligentes del campus universitario	del campus universitario	3,000,000,000
EN PROCES DEFINICIÓN COTIZACIÓ VALIDACIÓ ELABORACI TRÁMITE A LICITACIÓN	O N N O	(X)	TUCIÓN ENC LA PROPIA EDUCATIV S DEL CONTA
OTRO	DICTAMENY FALLO	5	NOMBRE MAESTRO NOE URBINA SALAZAR CARGO RECTOR

OPERADO

FAM 2022